



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5 <i>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.84 ลำดับ 1</i>	ปรับปรุงบ้านเลขที่ หมู่ 1-5 ปริมาณงานดังนี้ 1.จัดทำเสาป้ายปักเดี่ยว จำนวน 11 ชุด 2. จัดทำป้ายชื่อ-บ้านเลขที่ จำนวน 106 แผ่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	50,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	4 เม.ย.68 - 2 มิ.ย.68		✓		45,900.00	
2	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ 5 <i>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.95 ลำดับ 20</i>	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง จำนวน 2 ชุด บริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทานชัณษาท-อยุธยา หน้าศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	54,000	บริเวณถนน เลียบริมคลอง ชลประทาน ชัณษาท-อยุธยา หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	4 เม.ย.68 - 3 พ.ค.68		✓		53,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	ซ่อมแซมถนน คสล.สาย สห.ถ.33003(บ้านบางเคื่อ) หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ลำดับ 1	งานซ่อมแซมถนน คสล.สาย สห.ถ.33003 บริเวณ หลังโรงเพาะฟัก หมู่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	270,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	5 มิ.ย.68 - 3 ส.ค.68		✓		264,000.00	
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองหม้อแกง หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.96 ลำดับ 24	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกง ด้านทิศใต้ โดย ดำเนินการดังนี้ 1.ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม. 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	497,800	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	-				0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
5	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนเลียบบคลอง ชลประทานชัยนาท- อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 น.2 ลำดับ 1	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนเลียบบคลองชลประทานชัยนาท-อยุธยา(ฝั่งซ้าย) หมู่ 4 เริ่มต้นจากบริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ชัยนาท-อยุธยา (หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว) ถึงบริเวณโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง น้ำจืดสิงห์บุรี โดยดำเนินการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 480.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 1,930.38 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	850,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 ส.ค.68 - 29 ก.ย.68		✓		563,000.00	
6	ปรับปรุงห้องน้ำเดิม หมู่ 3 บริเวณอาคาร อเนกประสงค์เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ลำดับ 2	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงเดิม บริเวณอาคาร อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง กว้าง 6.30 ม. ยาว 8.00 ม. 2.งานขยายพื้นภายในอาคารกว้าง 1.00 ม. ยาว 6.00 ม. 3.งานขยายพื้นภายนอกอาคารด้านหลัง กว้าง 0.80 ม. ยาว 8.00 ม. 4.งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย-หญิง 5.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องน้ำชาย-หญิง 6.งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียห้องน้ำชาย-หญิง 7.งานปรับปรุงวัสดุพื้นผิวและผนังห้องน้ำชาย-หญิง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	430,000	บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	7 มิ.ย.68 - 5 ส.ค.68		✓		411,197.88	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
7	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับ 3	ต่อเติมหลังคาศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ (ด้านซ้ายของเวที) ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.50 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	80,000	บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	28 มี.ค.68 - 26 พ.ค.68		✓		70,000.00	
8	ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ที่ชำรุด พร้อมเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บนผิวถนน คสล.เดิม ซอย บางยายแป้น หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับ 4	1.งานปรับปรุงผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. จากถนนลาดยางสาย สห.ถ.33002 ถึงบริเวณสี่แยกภายในซอย 2.งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม. บนผิว คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 94.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 282.00 ตร.ม. จากถนนลาดยางสาย สห.ถ.33005 ถึงบริเวณสี่แยกภายในซอย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	499,400	บริเวณซอย บางยายแป้น หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	5 มิ.ย.68 - 3 ส.ค.68		✓		499,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
9	เสริมผิวลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบริเวณวัดน้อย หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับ 5	เสริมผิวลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบริเวณวัดน้อย หมู่ 4 สถานที่สถานที่ภายในซอยวัดน้อย โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.งานเสริมผิวลูกรังบดอัดแน่นช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 26.50 ม. หน้า 0.10 ม. 2.งานเสริมผิวลูกรังบดอัดแน่น ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.10 ม. 3.งานเสริมผิวลูกรังบดอัดแน่น ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,029.50 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	92,600	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	30 เม.ย.68 - 29 พ.ค.68		✓		89,500.00	
10	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล.ถนน ขอบบางตาแสงพร้อมปรับปรุงทางเชื่อมถนนเลียบริมคลองชลประทาน 8 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) หมู่ 3 โดยดำเนินการดังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับ 5	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล.ถนน ขอบบางตาแสงพร้อมปรับปรุงทางเชื่อมถนนเลียบริมคลองชลประทาน 8 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) หมู่ 3 โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 47.50 ตร.ม. 2.งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล.ถนนขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 82.00 ม.หรือมี พื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	180,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	30 เม.ย.68 - 28 มิ.ย.68			✓	173,500.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
11	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ศูนย์ อปพร.บริเวณที่ ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับ 4)	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ อปพร.บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานติดตั้งบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร จำนวน 1 ชุด 2.งานติดตั้งบ่อซึม จำนวน 1 ชุด	46,000	อบต. ต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ส.ค.68 - ธ.ค.-68	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย
12	ต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์ อปพร.บริเวณที่ ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับ 3)	ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร.บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ ขนาดหลังคาส่วนต่อเติมกว้าง 11.50 เมตร ยาว 11.60 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคา รวมไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร	150,000	อบต. ต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ส.ค.68 - ธ.ค.-68	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
13	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33001 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่2/2568 หน้า 2 ลำดับ 1)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางหรร่า คณาฤทธิ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 51.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 48 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 204 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น	1,192,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	มิ.ย.68 - มี.ค.-69	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย
14	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/25 แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 น.3 ลำดับ 2)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายรัชชัย นิพัทธ์โยธิน ความยาวไม่น้อยกว่า 42.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 40 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 168 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น	985,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	พ.ย.2568 - เม.ย.-69	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
15	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2568 แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 น.4 ลำดับ 3)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางป้อม เดือนฉาย ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 28 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 120 แผ่น 3.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	808,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	มี.ย.68 - มี.ค.-69	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย
16	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตบนผิว คสล, ถนนส สท.ถ.33004 เลียบคลอง ชลประทาน 7 ซ้าย(ฝั่งขวา) เริ่มต้น หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 3 ลำดับ 2)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล.ถนนสาย สท.ถ.33004 เลียบคลอง ชลประทาน 7 ซ้าย(ฝั่งขวา) เริ่มต้น จากบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา ถึงบริเวณทางเชื่อมต่อถนน สายลพบุรี-สิงห์บุรี โดยดำเนินการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05เมตร บนผิว คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 502 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่ น้อยกว่า 2,008.00 ตารางเมตร	940,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง			✓		625,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
17	ซ่อมแซมถนนลาดยาง เลียบบแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ลำดับ 1)	ซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบบแม่น้ำลพบุรี ทรุดตัว พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบำรุงธรรม โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานก่อสร้างโครงสร้างคันทาง คสล. (ตอกเสาเข็ม) กว้าง 5.60 ม. ยาว 100.10 ม. 2.วางท่อระบายน้ำ HDPE เสริมเหล็ก SN8 ขนาด 600 มม. จำนวน 10 เมตร 3.ก่อสร้างอาคารประกอบภาวระบายน้ำ จำนวน 1 ชุด	4,740,000.00	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ส.ค.68 - มี.ย.-69	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย
18	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ลำดับ 2)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางพิชรินทร์ มะบุตร ความยาวไม่น้อยกว่า 38.00 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 36 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 150 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น 4.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 42 ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.	1,100,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ส.ค.68 - มี.ค.-69	✓			0.00	กันเงิน รายจ่าย

1.2 กลยุทธ์ จัดให้มี ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียดตามสายภายในตำบล <i>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.104 ลำดับ 1</i>	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ เป็นต้น และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	150,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		107,969.33	
2	ก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณประปาบ้านนายเริ่ม หมู่ 2 <i>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.11 ลำดับ 1</i>	งานก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณรอบหอดังประปาพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. หน้า 0.10 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	34,000	บริเวณประปา บ้านนายเริ่ม หมู่ 2 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	-				0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน (ประปาบ้านนายเริ่ม) หมู่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.13 ลำดับ 2	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้า ของประปาหมู่บ้าน (ประปาบ้านนายเริ่ม) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	290,000	บริเวณประปา บ้านนายเริ่ม หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	20 มิ.ย.68 - 18 ส.ค.68		✓		283,158.60	
รวม			474,000								

1.3 กลยุทธ์ บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ขุดลอกตะกอนดินคู ระบายน้ำ หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.109 ลำดับ 4	ขุดลอกตะกอนดินภายในคูระบายน้ำทางเข้าบ่อ บำบัด ความยาว 375 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	30,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 เม.ย.68 - 30 เม.ย.68		✓		27,000.00	

2.2 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในท้องถิ่น

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตำบล ม่วงหุ้ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.114 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมในการ ปรับภูมิทัศน์ ทางสาธารณะ แม่น้ำ คูคลอง บำรุงรักษาสวนสาธารณะรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหุ้ม	กองช่าง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		3,050.00	
รวม			30,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 น. 18 ลำดับ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ อบท.	300,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหุ้ม	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		265,600.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	สนับสนุนการบริหารศูนย์ อปพร.อบต.ม่วงหมู แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.118 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อปพร./คณะกรรมการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		3,900.00	
3	อบรมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.118 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน พัฒนาศักยภาพ อปพร.อบต.ม่วงหมู และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	150,000	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.68				0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ
4	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.119 ลำดับ 5	-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยใน เด็กเล็กการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ - วัสดุสำนักงาน จ่ายเป็นค่าน้ำดื่มบริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล -วัสดุจราจร เช่น กระจกโค้ง กรวยยาง แมงกั้นเหล็ก ฯลฯ	10,000 30,000 5,000 15,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	- ธ.ค.67- เม.ย.-68 ธ.ค.67- เม.ย.-68 -		✓ ✓	0.00 21,800.00 4,000.00 0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ ไม่ได้จัดซื้อ	

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ช่วยเหลือประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 4	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	-				0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม			50,000								

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.19 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	10,651,200	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		10,238,700.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	2,462,400	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		2,480,400.00	
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	78,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		78,500.00	
รวม			13,191,600								

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.123 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ตาม ภารกิจถ่ายโอนและอำนาจหน้าที่ของ อบต.	241,940	ศพต.อบต. ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		219,861.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ (อาหารกลางวัน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.20 ลำดับ 1	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมและโรงเรียนวัด พระปรางค์มณีตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ตามภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา	784,800	โรงเรียนวัด ศรัทธาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มณี	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		737,100.00	
3	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 4	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมและโรงเรียนวัด พระปรางค์มณี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	240,000	โรงเรียนวัด ศรัทธาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มณี	สำนักปลัด	พ.ย.-67 และ พ.ค.68		✓		240,000.00	
4	ส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 6	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนา เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวข้อง	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ม.ค.-68		✓		29,532.00	

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.21 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันเข้า พรรษา กิจกรรมวัดพระธาตุ กิจกรรมงานเทศกาล กินปลาของดีเมืองสิงห์ เป็นต้น	350,000	พื้นที่ในเขต อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	พ.ย.67- ก.ค.-68		✓		245,178.00	
รวม			350,000								

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สาธารณสุขและนันทนาการแก่ประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 3	-ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและค่า จ้างหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง -ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000 70,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด สำนักปลัด	มี.ค.-ส.ค.68 ม.ค.-มี.ค.68		✓ ✓		14,640.00 57,000.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เสริมสร้างองค์ความรู้ของ บุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 1	- ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ	240,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.68		✓		224,996.00	
		- ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ฯลฯ	10,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.68		✓		4,706.00	
2	ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.23 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธีและ พระราชพิธีต่าง ๆ	80,000	อบต.ม่วงหมู่/ สถานที่กำหนด จัดงาน	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		21,790.00	
3	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	20,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	-				0.00	ไม่มีการ ดำเนินการ

(2) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.24 ลำดับ 1	-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่	48,000	ศพต.อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		48,000.00	
		- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่	104,400	ศพต.อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		104,400.00	
		-ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่	126,000	ศพต.อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		123,998.00	
รวม			278,400								

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.138 ลำดับ 1	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรในการ ทำงาน ค่าจ้างทำของ ฯลฯ	403,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		378,094.80	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.137 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินของท้องถิ่น	500,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		493,702.74	
รวม			903,000								

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานอื่นดำเนินงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมุ เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 311 อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร	498,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมุ	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สุรินทร์			✓		498,000.00	
2	ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สท.ถ.33001 (บ้านเกาะ-ม่วงหมุ) หมู่ที่ 4-5 ตำบลม่วงหมุ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ขนาดผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 8.00 เมตร ยาว 778 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,224 ตารางเมตร	3,670,000	หมู่ที่ 4-5 ตำบลม่วงหมุ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)		✓			2,298,000.00	
3	ขยายความกว้างผิวจราจรพร้อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยพระเจดีย์ หมู่ที่ 4 ต.ม่วงหมุ	-งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 346.04 ตารางเมตร -งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 1,411.04 ตารางเมตร	1,023,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมุ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)		✓			1,020,000.00	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ(กันเงินรายจ่าย)

กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์หลังที่ ทำการ อบต.ม่วงหมู (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 น.2 ลำดับ 1)	ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. พื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.	236,000	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.67		✓		235,099.54	
2	ก่อสร้างถนน ภายในที่ทำการ อบต.ม่วงหมู (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.3 ลำดับ 1)	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ทำการ อบต.พื้นที่ ผิวจราจร คสล.รวมไม่น้อยกว่า 45.54 ตร.ม.	31,400	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.67		✓		31,108.98	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	เสริมพื้น คสล.อาคารโรงจอดรถ รถขยะเดิม อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.4 ลำดับ 1)	เสริมพื้น คสล.อาคารโรงจอดรถขยะเดิมด้านหลัง ในที่ทำการ อบต. พื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.	14,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.67		✓		13,806.00	
4	ซ่อมแซมถนนทางเชื่อมประตู ระบายน้ำบนถนนลาดยาง เลียบบนน้ำลพบุรี หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.5 ลำดับ 1)	ซ่อมแซมถนนทางเชื่อมประตูระบายน้ำบนถนน ลาดยางเลียบบนน้ำลพบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 ทางเชื่อมประตูระบายน้ำกับถนนสาย สท.ถ.33001 พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม. แห่งที่ 2 ทางเชื่อมประตูระบายน้ำกับถนนสาย สท.ถ.33005 พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 264.79 ตร.ม.	267,800	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.67		✓		267,800.00	
5	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบบ นังกันน้ำ หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.5 ลำดับ 1)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตถนน เลียบบนังกันน้ำ เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมถนน เลียบบนน้ำลพบุรี ถึงบริเวณทางเชื่อมต่อถนน เลียบบคลองชลประทานชัณษาท-อยุธยา (ใกล้ศาลา อเนกประสงค์) หมู่ 5 โดยดำเนินการก่อสร้างผิว จราจรลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,492 ตารางเมตร	880,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.67		✓		780,000.00	
	รวม		1,429,200								

รายการที่ 1-5 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสภาท้องถิ่น อนุมัติวันที่ 20 กันยายน 2567

