



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนและความสำเร็จงานด้านการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.84 ลำดับ 1	ปรับปรุงบ้านเลขที่ หมู่ 1-5 ปริมาณงานดังนี้ 1. จัดทำเสาป้ายอีกเดี่ยว จำนวน 11 ชุด 2. จัดทำป้ายชื่อ-บ้านเลขที่ จำนวน 106 แผ่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	50,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	4 เม.ย.68 - 2 มิ.ย.68		✓		45,900.00
2	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.95 ลำดับ 20	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง จำนวน 2 ชุด บริเวณถนนเลียบริม คลองชลประทานชียนาท-อยุธยา หน้าศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	54,000	บริเวณถนน เลียบริมคลอง ชลประทาน ชียนาท-อยุธยา หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	4 เม.ย.68 - 3 พ.ค.68		✓		53,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	ซ่อมแซมถนน คลส.สาย สท.ถ.33003(บ้านบางเตือ) หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ลำดับ 1	งานซ่อมแซมถนน คลส.สาย สท.ถ.33003 บริเวณ หลังโรงเพาะฟัก หมู่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	270,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	5 มิ.ย.68 - 3 ส.ค.68		✓		264,000.00	
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองหม้อแกง หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 2 ลำดับ 24	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกง ด้านทิศใต้ โดย ดำเนินการดังนี้ 1.ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม. 2.ปรับปรุงทัศนียภาพตั้งแต่ต้นน้ำ บริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	497,800	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	เสริมผลผลิตยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนเลียบริดทางชลประทานฝายห้วยนาท-อูธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับ ทบหลวง ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 น.2 ลำดับ 1	เสริมผลผลิตยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนเลียบริดทางชลประทานฝายห้วยนาท-อูธยา(ฝั่งซ้าย) หมู่ 4 เริ่มต้นจากบริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ชัยนาท-อูธยา (หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว) ถึงบริเวณโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี โดยดำเนินการเสริมพัฒนาปรางงแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 480.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,930.38 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	850,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 ส.ค.68 - 29 ก.ย.68	✓		563,000.00	
6	ปรับปรุงห้องนั่งเล่น หมู่ 3 บริเวณอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบหลวง ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ลำดับ 2	งานปรับปรุงห้องนั่งเล่น-หญิงเดิม บริเวณอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง กว้าง 6.30 ม. ยาว 8.00 ม. 2.งานขยายพื้นที่ภายในอาคารกว้าง 1.00 ม. ยาว 6.00 ม. 3.งานขยายพื้นที่ภายนอกอาคารด้านหลัง กว้าง 0.80 ม. ยาว 8.00 ม. 4.งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องนั่งชาย-หญิง 5.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องนั่งชาย-หญิง 6.งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียห้องนั่งชาย-หญิง 7.งานปรับปรุงวัสดุพื้นผิวและผนังห้องนั่งชาย-หญิง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	430,000	บริเวณอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3	กองช่าง	7 มิ.ย.68 - 5 ส.ค.68	✓		411,197.88	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
7	ต่อเติมศาลาอาบนอนประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับ 3	ต่อเติมหลังคาศาลาอาบนอนประสงค์เฉลิมพระเกียรติ (ด้านซ้ายของเวที) ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.50 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	80,000	บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	28 มี.ค.68 - 26 พ.ค.68		✓		70,000.00	
8	ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ที่ชำรุด พร้อมเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บนผิวถนน คสล.เดิม ซอย บางยายแป้น หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับ 4	1.งานปรับปรุงผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 146 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. จากถนนลาดยางสาย สห.ถ.33002 ถึงบริเวณสี่แยกภายในซอย 2.งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. บนผิว คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 94.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 282.00 ตร.ม. จากถนนลาดยางสาย สห.ถ.33005 ถึงบริเวณสี่แยกภายในซอย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	499,400	บริเวณซอย บางยายแป้น หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	5 มี.ย.68 - 3 ส.ค.68		✓		499,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
9	เสริมผลิตรายการงานเพื่อการศึกษา เกษตรจังหวัดน่าน หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับ 5	เสริมผลิตรายการงานเพื่อการศึกษาเกษตรจังหวัดน่าน หมู่ 4 สถานที่สถานีวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนน้อย โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.งานเสริมผลิตรายการเกษตรต่อเนื่อง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 26.50 ม. หน้า 0.10 ม. 2.งานเสริมผลิตรายการเกษตรต่อเนื่อง ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.10 ม. 3.งานเสริมผลิตรายการเกษตรต่อเนื่อง ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผลิตรายการรวมไม่น้อยกว่า 1,029.50 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบรม่วงหมู่ กำหนด	92,600	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	30 เม.ย.68 - 29 พ.ค.68		✓		89,500.00	
10	เสริมผลิตรายการงานเพื่อการศึกษา คอนกรีตบ้านผือ คลส. ถนนซอยบางตาแสงพร้อม ปรับปรุงทางเชื่อมถนน เลียบรินคลองชลประทาน 8 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) หมู่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับ 5	เสริมผลิตรายการงานเพื่อการศึกษาคอนกรีตบ้านผือ คลส.ถนน ซอยบางตาแสงพร้อมปรับปรุงทางเชื่อมถนนเลียบริน คลองชลประทาน 8 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) หมู่ 3 โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า 47.50 ตร.ม. 2.งานเสริมผลิตรายการงานเพื่อการศึกษาคอนกรีตบ้านผือ คลส.ถนนขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 82.00 ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบรม่วงหมู่ กำหนด	180,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	30 เม.ย.68 - 28 มิ.ย.68			✓	173,500.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
11	ปรับปรุงห้องนั่งอาศาร ศูนย์ อพพร.บริเวณที่ ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับ 4)	ปรับปรุงห้องนั่งอาศารศูนย์ อพพร.บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานติดตั้งบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร จำนวน 1 ชุด 2.งานติดตั้งบ่อซีเมนต์ จำนวน 1 ชุด	46,000	อบต. ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ส.ค.68 - ธ.ค.-68	✓			0.00	กั้นเงิน รายจ่าย
12	ต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์ อพพร.บริเวณที่ ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับ 3)	ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์ อพพร.บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ ขนาดหลังคาส่วนต่อเติมกว้าง 11.50 เมตร ยาว 11.60 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคา รวมไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร	150,000	อบต. ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ส.ค.68 - ธ.ค.-68	✓			0.00	กั้นเงิน รายจ่าย

1.2 กลยุทธ์ จัดให้มี ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และประปาหมู่บ้าน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ซ่อมแซม ปรับปรุงและ บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และเสียดามสายภายใน ตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.104 ลำดับ 1	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ เป็นต้น และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	150,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		107,969.33	
2	ก่อสร้างพื้น คลส.บริเวณ ประปาบ้านนายเริ่ม หมู่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.11 ลำดับ 1	งานก่อสร้างพื้น คลส.บริเวณรอบหอถังประปาพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. หน้า 0.10 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	34,000	บริเวณประปา บ้านนายเริ่ม หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหมู่ 2 (งบประมาณรายเริ่ม) หมู่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.13 ลำดับ 2	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าของงบประมาณหมู่บ้าน (งบประมาณรายเริ่ม) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	290,000	บริเวณประปาบ้านนายเริ่มหมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	20 มิ.ย.68 - 18 ส.ค.68		✓		283,158.60	
รวม			474,000								

1.3 กลยุทธ์ บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำ หมู่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.109 ลำดับ 4	ขุดลอกตะกอนดินภายในคูระบายน้ำทางเข้าบ่อบำบัด ความยาว 375 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	30,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 เม.ย.68 - 30 เม.ย.68		✓		27,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	ชุดลอกคูระบายน้ำ ซอยร่มใจ 3 (ซอยหมอ วัลย์) หมู่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับ 1	งานชุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำและภายในท่อ ความยาว 800 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	54,800	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	1 เม.ย.68 - 30 เม.ย.68		✓		51,000.00	
รวม			84,800								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	บริการจัดการขยะใน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.113 ลำดับ 1	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมรณรงค์ การส่งเสริมการจัดการ ขยะเปียกลดโลกร้อน การส่งเสริมการคัดแยกขยะ เป็นต้น -ค่าจ้างซื้อขยะแบบแยกประเภทและถึงขยะกลม พลาสติก ขนาด 200 ลิตร	50,000	หมู่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		23,485.00	
2	จ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.113 ลำดับ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน 3 ราย 2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของ อปท.	324,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		308,759.00	
			480,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		466,800.00	
รวม			874,000								

2.2 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่อื่น

(1) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่ตำบล ม่วงหู้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.114 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมในการ ปรับปรุงพื้นที่ ทางสาธารณะ แม่น้ำ คูคลอง บำรุงรักษาสวนสาธารณะรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหู้	กองช่าง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		3,050.00	
รวม			30,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความปลอดภัยใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 น. 18 ลำดับ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการให้ก่อสร้างรั้วป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติการตามคำสั่งของ อบท.	300,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหู้	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		265,600.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
2	สนับสนุนการบริหารศูนย์ อพพร.อบต.ม่วงหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.118 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อพพร./คณะกรรมการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000	ศูนย์ อพพร. อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68	✓			3,900.00	
3	อบรมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อพพร. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.118 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน พัฒนาศักยภาพ อพพร.อบต.ม่วงหมู่ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	150,000	ศูนย์ อพพร. อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.68				0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ
4	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.119 ลำดับ 5	-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยใน เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ - ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ - วัสดุสำนักงาน จ่ายเป็นค่าวัสดุบริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล -วัสดุจราจร เช่น กระดาษโค้ง กรวยยาง แผงกั้นเหล็ก ฯลฯ	10,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	
				เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ธ.ค.67- เม.ย.-68	✓			21,800.00	
				เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ธ.ค.67- เม.ย.-68	✓			4,000.00	
				เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
5	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.119 ลำดับ 7	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมื่น	สำนักงานปลัด	ต.ค.67-ก.ย.-68		✓		9,510.00	
รวม			575,000								

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	เงินอุดหนุน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.120 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายการฝึกเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือการฝึกเจ้าหน้าที่บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม	349,664	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมื่น	สำนักงานปลัด	ต.ค.67-ก.ย.-68		✓		52,095.00	
รวม			349,664								

3.2 กฤษฎีร์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ช่วยเหลือประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต และพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 4	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	
รวม			50,000								

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	สงเคราะห์ผู้ป่วยจิต ผู้ป่วย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.19 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยจิต ผู้ป่วย	10,651,200	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		10,238,700.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	ส่งเสริมการขายเชิงชีพ ผู้พิการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมการขายเชิงชีพ คนพิการ	2,462,400	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		2,480,400.00	
3	ส่งเสริมการขายเชิงชีพ ผู้ป่วยเอดส์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมการขายเชิงชีพ ผู้ป่วยเอดส์	78,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		78,500.00	
รวม			13,191,600								

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.123 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ตาม ภารกิจถ่ายโอนและอำนาจหน้าที่ของ อบท.	241,940	ศพด.อบต. ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		219,861.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ (อาหรางลางวัน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.20 ลำดับ 1	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมและโรงเรียนวัด พระปรางค์มณีตามโครงการอาหรางลางวัน เต็กนักรเรียน ตามภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา	784,800	โรงเรียนวัด ศรัทธาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มณี	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.68		✓		737,100.00	
3	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 4	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมและโรงเรียนวัด พระปรางค์มณี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	240,000	โรงเรียนวัด ศรัทธาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มณี	สำนักปลัด	พ.ย.-67 และ พ.ค.68		✓		240,000.00	
4	ส่งเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 6	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวข้อง	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหูก มู	สำนักปลัด	ม.ค.-68		✓		29,532.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
5	ส่งเสริมพัฒนาการด้าน โภชนาการ (อาหารเสริมนม) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 7	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน ศพด./ โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี	578,856	ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ร.ร.วัดศรีทองภิรม ร.ร.วัดพระปฐมค์นี้ ศูนย์การศึกษา พิเศษฯ	สำนักปัสัฒ์	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		578,066.67	
รวม			1,895,596								

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	กิจกรรมสำหรับเด็ก นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.125 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจ้างงานเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เช่น การอบรม การส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ฯลฯ	100,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปัสัฒ์	มี.ค.-พ.ค.68		✓		88,076.00	
รวม			100,000								

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.21 ลำดับ 1	คำใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันเข้า พรรษา กิจกรรมวัดประชาวีรฐ กิจกรรมงานเทศกาล กินปลาของเมืองสิงห์ เป็นต้น	350,000	พื้นที่เขต อบต.ม่วงหู้	สำนักงานปลัด	พ.ย.67- ก.ค.-68		✓		245,178.00	
รวม			350,000								

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สาธารณสุขและนันทนาการแก่ประชาชน
(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	รณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 3	-คำจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและคำ จ้างหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง -คำจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000 70,000	เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหู้ อบต.ม่วงหู้	สำนักงานปลัด	มี.ค.-ส.ค.68 ม.ค.-มี.ค.68		✓ ✓		14,640.00 57,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและแนว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 4	ค่าจ้างเหมาการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและขึ้น ทะเบียนผู้ติดตามโครงการผู้สูงอายุคนเฝ้าคนเฝ้า จากโรคพิษสุราเรื้อรัง	15,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักงาน ปลัด	ม.ค.-ก.พ.68 เม.ย.-พ.ค.68		✓		6,282.00	
3	อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 5	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขสำหรับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5	100,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.-68		✓		100,000.00	
4	การบริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉิน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 6	ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลปฏิบัติงานในการ ให้บริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	96,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		86,571.00	
รวม			301,000								

(2) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.128 ลำดับ 1	คำใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		28,700.00	
รวม			30,000								

(3) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาและการออกกำลังกาย กำลังกาย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.128 ลำดับ 1	คำใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการ ออกกำลังกาย ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา E-sports เป็นต้น	50,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	
รวม			50,000								

(4) แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหูกุ่ม ประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหูกุ่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.22 ลำดับ 1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหูกุ่ม	180,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหูกุ่ม	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		180,000.00	
รวม			180,000								

3.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงาน ส่งเสริมและเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.129 ลำดับ 1	คำชี้แจงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ เช่นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด การจัดตั้งและ การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติด ยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดฯ โครงการแม่ศรี เป็นต้น	172,635	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหูกุ่ม	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		147,145.00	
รวม			172,635								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 1	- ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ฯลฯ	240,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.68		✓		224,996.00	
2	ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.23 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธีและ พระราชพิธีต่าง ๆ	80,000	อบต.ม่วงหมู่/ สถานที่กำหนด จัดงาน	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		21,790.00	
3	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	20,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ				0.00	

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.134 ลำดับ 1	จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มี ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งของต่าง ๆ ฯลฯ	195,000	อบต.ม่วงหุ้ม	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		167,558.24	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.134 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคาร สำนักงานและอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ ท้องถิ่น	270,000	อบต.ม่วงหุ้ม	สำนักปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		202,081.49	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.134 ลำดับ 5	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำของและค่าจ้างเหมา อื่น ๆ ในราชการ	91,400	อบต.ม่วงหุ้ม	กองคลัง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		48,190.00	
4	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.135 ลำดับ 7	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ ท้องถิ่น	40,000	อบต.ม่วงหุ้ม	กองคลัง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		10,678.57	
รวม			596,400								

(2) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขและลง ครั้งที่ 1/2567 น.24 ลำดับ 1	-ค่าจ้างเหมาทำความเข้าใจความต้องการด้านข้อมูล -ศึกษาเลือก อบต.ม่วงหมู่ - ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ -ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่	48,000 104,400 126,000	ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ศพด.อบต.ม่วงหมู่	สำนักงาน ปลัด สำนักงานปลัด	ต.ค.67- ก.ย.-68 ต.ค.67- ก.ย.-68 ต.ค.67- ก.ย.-68		✓ ✓ ✓		48,000.00 104,400.00 123,998.00	
รวม			278,400								

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.138 ลำดับ 1	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรในการ ทำงาน ค่าจ้างทำของ ฯลฯ	403,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.67- ก.ย.-68		✓		378,094.80	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.137 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินของท้องถิ่น	500,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		493,702.74	
รวม			903,000								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
13	ซ่อมแซมขมดลิ้งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33001 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่2/2568 หน้า 2 ลำดับ 1)	ซ่อมแซมขมดลิ้งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางหว่า คณาจารย์ ความยาวไม่น้อยกว่า 51.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 48 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 204 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น	1,192,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	มิ.ย.68 - มี.ค.-69	✓			0.00	กินเงิน รายจ่าย
14	ซ่อมแซมขมดลิ้งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/25 แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 น.3 ลำดับ 2)	ซ่อมแซมขมดลิ้งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายธวัชชัย นิพัทยโยธิน ความยาวไม่น้อยกว่า 42.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 40 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 168 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น	985,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	พ.ย.2568 - เม.ย.-69	✓			0.00	กินเงิน รายจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
15	ซ่อมแซมขดลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทุตตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/25 แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 น.4 ลำดับ 3)	ซ่อมแซมขดลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทุตตัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางป้อม เตือนฉาย ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 28 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 120 แผ่น 3.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	808,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	มี.ย.-68 - มี.ค.-69	✓			0.00	กั้นเงิน รายจ่าย
16	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนส ท.ถ.33004 เลียบคลอง ชลประทาน 7 ซ้าย(ฝั่งขวา) หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 3 ลำดับ 2)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล.ถนนสาย สท.ถ.33004 เลียบคลอง ชลประทาน 7 ซ้าย(ฝั่งขวา) เริ่มต้น จากบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ข้ามนาท-อยุธยา ถึงบริเวณทางเชื่อมถนน สายลพบุรี-สิงห์บุรี โดยดำเนินการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 0.05เมตร บนผิว คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 502 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่ น้อยกว่า 2,008.00 ตารางเมตร	940,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	มี.ย.- ก.ย.-68		✓		625,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
17	ซ่อมแซมถนนลาดยาง เลียบแม่น้ำลพบุรี บริเวณสาย สท.ถ.33005 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2568 เปลี่ยนแบบครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ลำดับ 1)	ซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบแม่น้ำลพบุรี ทรุดตัว พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบำรุงธรรม โดยดำเนินการดังนี้ 1. งานก่อสร้างโครงสร้างคันทาง คสล. (ตอกเสาเข็ม) กว้าง 5.60 ม. ยาว 100.10 ม. 2. วางท่อระบายน้ำ HDPE เสริมเหล็ก SN8 ขนาด 600 มม. จำนวน 10 เมตร 3. ก่อสร้างอาคารประกอบการระบายน้ำ จำนวน 1 ชุด	4,740,000.00	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ส.ค.68 - ม.ย.-69	✓			0.00	กัณเงิน รายจ่าย
18	ซ่อมแซมขดลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2568 เปลี่ยนแบบครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ลำดับ 2)	ซ่อมแซมขดลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางพัชรินทร์ มะบุตร ความยาวไม่น้อยกว่า 38.00 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1. งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 36 ต้น 2. งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 150 แผ่น 3. งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น 4. งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 42 ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.	1,100,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ส.ค.68 - ม.ค.-69	✓			0.00	กัณเงิน รายจ่าย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้นำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		
19	ซ่อมแซมขมดลิ้งริมแม่น้ำลพบุรีทุตรั่ว บนถนนสายสท.ถ.33001 หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่1/2568 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ลำดับ 3)	ซ่อมแซมขมดลิ้งริมแม่น้ำลพบุรีทุตรั่ว หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนางสาวพร รอดจง ความยาวไม่น้อยกว่า 33.50 ม.โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 32 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 132 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น 4.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางผิว AC. ช้างละ 1.00 ม. ยาว 38 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม.	1,040,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ส.ค.68 - มี.ค.-69	✓			0.00	กินเงินรายจ่าย	
20	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบางตาแสง หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับ 5)	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบางตาแสง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการดังนี้ 1.วางท่อระบายน้ำ HDPE เสริมเหล็ก SN8 ขนาด 600 มม.จำนวน 10 ม. 2.ก่อสร้างอาคารประกอบการระบายน้ำ จำนวน 1 ชุด 3.งานผิวจราจรลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.	610,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ส.ค.68 - มี.ค.-69	✓				กินเงินรายจ่าย	
รวม			14,510,800									

ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ของตำบลประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน

1. ประเภทความรู้ที่คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการการควบคุมภายในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 10 ตัว พร้อมชุด ควบคุมระบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 น.10,11 ลำดับ 1,2,3	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมชุดควบคุมระบบ ภายในเขตตำบลม่วงหมู่ โดยติดตั้งบริเวณดังนี้ 1)บริเวณคลอง 8 ซ้ายฝั่งสายเอเชียขาขึ้น หมู่ 1 ประกอบด้วยกล้อง 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 2)บริเวณคลอง 8 ซ้ายฝั่งสายเอเชียขาออก หมู่ 1 ประกอบด้วยกล้อง 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 3)บริเวณซอยบางตาแลง หมู่ 3 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยกล้อง 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 4) บริเวณซอยนางพิมพ์ หมู่ 3 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยกล้อง 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 5)บริเวณแยกคลองชลประทาน 7 ซ้าย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยกล้อง 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์	375,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ม.ค.-มิ.ค.68		✓		326,296.50	
รวม			375,000								

2. ประเภทความรู้ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา

ที่	รายละเอียดยของครูผู้เข้า	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ รับฝึกสอนหลัก	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้	จบประมาณ	

							ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ที่เบิกจ่าย	
1	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.25 ลำดับ 1	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2566 โดยติดตั้งภายในทำการ อบต.ม่วงหมื่น รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	490,000	อบต.ม่วงหมื่น	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.68		✓		390,615.89	
	รวม		490,000								

3. ประเภทความรู้ด้านสุขภาพ

กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การสาธารณสุขและแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ	
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อติดตั้งบริเวณอาคาร อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ตั่งนี้	100,000	บริเวณ อาคารอเนก ประสงค์เฉลิม พระเกียรติ	สำนักปลัด	ม.ค.-ม.ค.68		✓		82,000.00	

(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.160 ลำดับ 1)	สลับเท้า) จำนวน 1 ชุด 2.อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดน้ำหนัก (แบบถือ ถึง ยกตัว) จำนวน 1 ชุด 3.อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 1 ชุด 4.อุปกรณ์บริหารแขน-ขา (แบบยกขึ้น) จำนวน 1 ชุด 5.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานเอนปั่น) จำนวน 1 ชุด	80 พรรษา หมู่ 3							
รวม	100,000								

4. ประเภทครุภัณฑ์

กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การสาธารณสุขและนันทนาการแก่ประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก เด็ก จำนวน 1 ชุด หมู่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.161 ลำดับ 1)	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ชุดสวนสนุก เต่าทอง จำนวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณสถานหน้าบ้าน นายสมเดช ชุ่มทรัพย์ หมู่ที่ 2	100,000	หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.68		✓		98,000.00	
	รวม		100,000								

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานอื่นดำเนินงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ เชื่อมต่อ ถนนลาดยางสาย 311 อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร	498,000	หมู่ 5 ตำบลม่วงหมู่	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สิงห์บุรี	ต.ค.-67 มี.ค.-68		✓		498,000.00	
2	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สท.ถ.33001 (บ้านเกาะ-ม่วงหมู่) หมู่ที่ 4-5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ขนาดผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 8.00 เมตร ยาว 778 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,224 ตารางเมตร	3,670,000	หมู่ที่ 4-5 ตำบลม่วงหมู่	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ต.ค.67- มี.ค.-68		✓		2,298,000.00	
3	ขยายความกว้างผิวจราจรพร้อม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ซอยพระเจดีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่	-งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่ ไม่น้อยกว่า 346.04 ตารางเมตร -งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 1,411.04 ตารางเมตร	1,023,000	หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ต.ค.67- มี.ค.-68		✓		1,020,000.00	

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านครัว

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ตู้ครัวต้มและทอด	ติดตั้งตู้ครัวต้มและทอด ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งในบริเวณตั่งนี้ -หมู่ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง -หมู่ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง	200,000	หมู่ 1 และ หมู่ 4	กองช่าง	ม.ย.-พ.ย.68	✓			0.00	กินเงิน รายจ่าย
	รวม		200,000								

6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบแจ้งการดำเนินงานโครงการ											
ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,500 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ 1.เครื่องย่นต้นหิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แร่ง 2. ท่อสูบน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	37,000	อบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ก.ย.-68		✓		37,000.00	
	รวม		37,000								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	เสริมผลผลิตยางแอสฟัลต์คอนกรีต บนผิว คสล.ถนนภายในซอยร่วมใจ 4 (ซอยวันเพ็ญ) หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ลำดับ 1)	เสริมผลผลิตยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนภายในซอยร่วมใจ 4 (ซอยวันเพ็ญ) เริ่มต้น จากบริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน 7 ซ้ายถึง บริเวณถนนสายเอเชีย โดยดำเนินการเสริมผลผลิต ยางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05เมตรบนผิว คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 584เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 2,336.00ตารางเมตร	1,082,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจเหลือจ่าย)	มี.ย.68 - ธ.ค. 68	✓				กั้นเงินรายจ่าย
รวม			6,273,000								

1.2 กลยุทธ์ จัดให้มี ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล(บ้านม่วงหมู่) หมู่ 5 ตำบลม่วงหมู่	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ทดแทนประปา หมดนคร) โดยก่อสร้างระบบประปาหอยถึงสูง ทรงชมพูแปยุ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมต่อเชื่อม ท่อเมนประปาเดิม จำนวน 1 แห่ง พร้อมรื้อถอน ท่อถึงประปาเดิม	1,105,600	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ต.ค.67- มี.ค.-68		✓		877,000.00	
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านบางปะทุน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ทดแทนของเดิม (ประปาหลวงพ่อดุสิต) โดยดำเนินการก่อสร้าง ประปาหอยถึงสูงทรงชมพูแปยุ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมต่อเชื่อมท่อเมนประปาเดิม	1,138,000	หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ต.ค.67- มี.ค.-68		✓		907,000.00	
รวม			2,243,600								

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ(เงินเงินรายจ่าย)
 เงินเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(17) แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ก่อสร้างถนน คลส. อบต.ม่วงห่ม โครงการ อบต.ม่วงห่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 น.2 ลำดับ 1)	ก่อสร้างถนน คลส.อบต.ประสพสิทธิ์หลังทำการ อบต.พื้นที่ผิว คลส.รวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.	236,000	อบต.ม่วงห่ม	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.67		✓		235,099.54	
2	ก่อสร้างถนน ภายในที่ทำการ อบต.ม่วงห่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.3 ลำดับ 1)	ก่อสร้างถนน คลส.ภายในที่ทำการ อบต.พื้นที่ผิวจราจร คลส.รวมไม่น้อยกว่า 45.54 ตร.ม.	31,400	อบต.ม่วงห่ม	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.67		✓		31,108.98	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	เสริมพื้น คลอ.อาคารโรงจอดรถขยะเดิม อบต.ม่วงหมู (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.4 ลำดับ 1)	เสริมพื้น คลอ.อาคารโรงจอดรถขยะเดิมด้านหลังโรงที่ทำการ อบต. พื้นที่ผิว คลส.รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.	14,000	อบต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.67		✓		13,806.00	
4	ซ่อมแซมถนนทางเชื่อมประตูระบายน้ำบนถนนระบืออ่างบนถนนลาดยาง เลียบแม่น้ำลพบุรี หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.5 ลำดับ 1)	ซ่อมแซมถนนทางเชื่อมประตูระบายน้ำบนถนนลาดยางเลียบแม่น้ำลพบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 ทางเชื่อมประตูระบายน้ำกับถนนสายสห.ถ.33001 พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม. แห่งที่ 2 ทางเชื่อมประตูระบายน้ำกับถนนสายสห.ถ.33005 พื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 264.79 ตร.ม.	267,800	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.67		✓		267,800.00	
5	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบ พังกันน้ำ หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 น.5 ลำดับ 1)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบพังกันน้ำ เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมถนนเลียบแม่น้ำลพบุรี ถึงบริเวณทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทานชั้นนาท-อยุธยา (ใกล้ศาลาอนกประสงค) หมู่ 5 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete หน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,492 ตารางเมตร	880,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.67		✓		780,000.00	
รวม			1,429,200								

รายการที่ 1-5 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสภาพท้องถิ่น อนุมัติวันที่ 20 กันยายน 2567

กัมเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบริม สายเอเชียฝั่งตะวันตก หมู่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2567)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบริม สายเอเชีย(ฝั่งตะวันตก) เริ่มต้นจากบริเวณถนน ลาดยางเลียบริมน้ำลพบุรี ถึงบริเวณทางเชื่อมต่อ ถนนสายเอเชีย(ต่างระดับใต้) โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 186.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,366.50 ตารางเมตร	959,000	หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ค.ค.-พ.ย.67		✓		959,000.00	
	รวม		959,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพร้อมชุดออกตะกอนดิน คุรระบายน้ำ เลี้ยวถนนสาย สท.ถ.33003 หมู่ 2-4	254,310.00	หมู่ 2-4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.67		✓		254,310.00	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ	ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวง ท้องถิ่นสาย สท.ถ.33002 หมู่ 3 ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ให้สีทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร	305,300	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.67		✓		305,300.00	
รวม			559,610								

